Ablage:

DOKU AlpTransit

Dossier-Nr.:

230-01

Bahn 2000

Kernprojekt: Mattstetten - Roundation

30.01.98

Statusbericht Nr. 17

Januar 1998

Hauptdaten:

- Verpflichtungskredit: 1'458 Mio Fr.

- Ausführung: 1995 - ca. 2005

- Bezugsbasis: Kosten und Termine Mai 1993

1. Stand der Arbeiten

1.1 Teilabschnitt 1.2, Hindelbank-Utzenstorf (Phase: Ausführung):

Die Bauarbeiten in den Teilprojekten TP 1 (NBS Trassee Süd) südlich der Emme und TP 4 (Verlegung A1 im Bereich der NBS) in Hindelbank werden programmgemäss weitergeführt. Die erste Etappe Emmeunterguerung TP 2 steht kurz vor dem Abschluss.

Abschnitt 2 und 3, Utzenstorf-Wynau (Phase: Bau- und Ausführungsprojekt): 1.2

Die Detailprojekte für die Staatsstrassenüberführungen NBS A 84, A 96 und A 108 (vorgezogene Objekte) sind seit November 1997 und die nachlaufenden Verfahren in den Bereichen Oenzberg, Gishübel, Rodungen/Ersatzaufforstungen und Langenthal sind seit Ende Jahr 1997 beim EVED eingereicht. Die Ingenieurofferten für die Detailprojektierung der NBS werden zur Zeit noch ausgewertet. Die Vergabe erfolgt voraussichtlich im März 1998.

1.3 Abschnitt 4, Tunnel Murgenthal und Bahnhof Rothrist (Phase: Ausführung):

Die Bohrarbeiten im Murgenthaltunnel schreiten zügig voran. Die Tunnelbohrmaschine (TBM) steht bei Tunnelmeter 1340 inkl. Tagbaustrecke Ost (Stand 28. Januar 1998). Damit sind bereits ca. 28 % der gesamten Tunnellänge von 4742 Meter aufgefahren. Der TBM-Vortrieb erreicht nächste Woche den "Rikengraben" mit einer Felsüberdeckung von nur 8 Meter. Der Tagbautunnel Ost ist bereits zu 50 % erstellt. Die Bauarbeiten für die Teilprojekte Rothrist-Ost, -Bahnhof und -West werden programmgemäss vorangetrieben.

Kostensituation

Voraussichtlich kann das Kernprojekt im vorgegebenen Kostenrahmen (ohne allfällige Mehrkosten aus Auflagen PGVf EVED) erstellt werden.

- 3. **Termine**

FEB. 1998

mio

shel SUC

SUT

gii

nih

the

nad

dok

Die Abschnitte 2 und 3 sind terminkritisch. Mit einer neuen Organisationseinheit in der KD II soll nun versucht werden, die Termine zu straffen.

4. Diverses, Bemerkungen

Die Vereinbarung mit Coop Schweiz (Käselager in Kirchberg) ist noch immer pendent. Die Bauarbeiten wurden am 12. Januar 1998 wieder aufgenommen.

-Nach Angaben der SBB Verteiler: T, mio, bom, br, at, pb/aa(2) Visum pb:

Bern, 30. Januar 1998 Grädel, Projektbegleiter